

De l'Iglesia en construcció

Estat de l'Obra

Malgrat el desballestament social que'ns ha portat una manca de materials mai vista, s'ha pogut fer un bon xic de treball durant els tres mesos derrers. Falta ben poca cosa per a que la fatxada de migjorn arribi al nivell de tot lo altre construït amb pedra martellada; no obstant, les arcades adossades han quedat per fer, a causa de l'escassetat de ciment.

Degut a les males condicions del mercat, no cal pensar per ara en la compra del ferro que ha d'entrar en la construcció del sostre de ciment armat de les capelles laterals; sinó que, deixant aquesta feina per a millor ocasió, s'ha resolt continuar les arcades baixes, i després procurar que creixi alguns metres la fatxada principal amb la considerable quantitat de pedra buxardada que tenim preparada.

Tan bon punt estiguin tencats els finestrals de sobre la portalada gran publicarem fotografies, que amb tota seguretat ompliran a tothom de gran optimisme.

Estat de Caixa a 20 de Gener de 1920

Entrades		Sortides	
	Ptes.		Ptes.
Suma anterior.	62896'34	Suma anterior.	59659'04
Subscripció general.	7045'65	Pedra picada i d'esquerda..	3248'70
Subscripció mensual.	1160	Ciment.	97'80
Subscripció popular.	368'40	Calç.	150
Caixa d'almoines.	82'95	Rajolaria.	2413'25
		Paletes.	1172'95
		Arena.	32
		Ferreria.	465'05
SUMA.	71493'34	SUMA.	67239'79

RESUM

Entrades.	71493'34 pessetes.
Sortides.	67239'79 »
EN CAIXA.	4253'55 »

Subscripció general

	Pessetes		Pessetes
SUMA ANTERIOR.	61 361'35.	Rt. Josep Rigau (2. ^a veg.)	50
Rt. Pere Costa.	500	» Francisco Batallé (2. ^a veg.)	50
» Manel Costa.	500	» Jordi Perich (5. ^a veg.)	25
» Joan Corominas (3. ^a veg.)	40	D. Miquel Verdaguer (4. ^a veg.)	100
» Martirià Peradalta (5. ^a veg.)	35	» Francisco Mas	5
» Joan Obrador (4. ^a veg.)	35	» Manel Blanchart	40