



URBANISME LA BISBAL D'EMPORDÀ - 28 desembre 2019 2.00 h

# La Bisbal prorroga el final de la reforma del carrer Ample durant tot el gener

- L'alcalde atorga un termini extra per a l'acabat, i defensa que s'ha certificat un 82% de l'obra
- La data límit del pla de barris era el dia 31 i la subvenció es reduirà en 100.000 euros



Treballs en curs, aquesta setmana, a la calçada de llambordins del carrer Ample    
E.A

**EMILI AGULLÓ** - LA BISBAL D'EMPORDÀ

Les obres de reurbanització als carrers Ample, Valls d'en Colomer i Antic de la Bisbal –l'última gran actuació del pla de barris que en els darrers anys ha servit per endreçar i dinamitzar el nucli històric de la capital baix-empordanesa– quedaran enllestides, finalment, al llarg del mes de gener. L'alcalde, Enric Marquès, explica que ha autoritzat una pròrroga a l'empresa adjudicatària, Rubau Tarrés, perquè l'acabat es completi al llarg del mes de gener, una circumstància, però, que implicarà incomplir el requisit que els treballs quedessin enllestits al 100% abans de final d'any.

La Bisbal s'havia acollit a una pròrroga en els terminis d'execució de les darreres obres que la Generalitat va oferir fins al 31 de desembre del 2019, de manera que es podia afrontar aquesta gran obra que havia quedat pendent.

Tot i això, l'adjudicació dels treballs i el seu inici es van acabar endarrerint fins a principis d'estiu, amb un termini de set mesos que es va mirar de reduir. Marquès defensa, però, que "s'ha certificat un 82% de l'obra finalitzada i la despesa del 75% dels materials" emprats.

L'oposició, en l'últim ple del 19 de desembre, va demanar pel retard, després que en els últims mesos ja haguessin alertat de l'escàs marge que hi havia. Però Marquès argumenta que l'impacte econòmic per a les finances municipals només voltarà els 100.000 euros. Dels 900.000 restants, se salvarà el compromís d'aportació d'un 50% de la Generalitat, que beneficiava el conjunt d'actuacions programades per la llei de millora de barris.

## LA DATA

# 31.12.19

era la data límit per a l'acabament de les obres, segons els requisits de la pròrroga dels plans de barris vigents.

## LA XIFRA

# 100.000

euros  
extres costarà al municipi la reurbanització, finançada al 50% per la Generalitat, del total d'1,1 milions.

## Afectacions a la travessera durant el gener

L'alcalde destaca el bon nivell dels treballs, tot i el termini ajustat d'execució. Falta per acabar d'enllestir el paviment i la col·locació de punts de llum i mobiliari urbà, però el balanç per a veïns i comerciants és satisfactori. Marquès avança, però, que entre els acabats, al gener, encara restarà un tall de trànsit d'un parell de dies a la travessera de la C-66, l'avinguda Sis d'Octubre del 1869, davant les voltes, per connectar serveis. Per l'alcalde, serà una operació que s'allargarà "un parell de dies."

## MÉS LLEGIDES