

AMPLIACIÓ DEL CEMENTIRI MUNICIPAL

Darrerament s'han dut a terme les obres d'ampliació del cementiri municipal. Concretament s'han construït vint nínxols nous que cobriran les necessitats futures de la població. El pressupost total dels treballs puja la quantitat de 1.021.582 ptes.

Dels vint nínxols construïts se'n posaran a la venda inicialment un total de quinze. La resta servirà, de moment, com a reserva per a possibles urgències que puguin sorgir.

Aquesta ampliació complementa l'efectuada en anys anteriors i respon a l'augment progressiu que ve experimentant la població de Quart.



LES OBRES DEL BARRI ALMEDA I DELS CARRERS DEL SECTOR DE L'AJUNTAMENT

Ja s'han enllestit les obres del Barri Almeda i dels carrers del sector de l'Ajuntament. Quan varen començar no es preveia una durada tant llarga de les obres com la que finalment han tingut, però aquest retard en l'execució ha estat degut a diferents factors, aliens tots ells a la voluntat municipal, que enumerarem tot seguit.

En primer lloc cal esmentar que l'expedient d'expropiació forçosa que es va haver d'instruir per poder tirar endavant les obres del c/. Nord, obligà una tramitació administrativa lenta que endarrerí l'ocupació del terreny. En segon lloc hem d'afegir-hi que s'aprofità les obres d'urbanització per realitzar-ne d'altres de millora i les de soterrament de les línies elèctriques i les de telefonia. La tercera causa del retard han estat les inclemències meteorològiques que algunes vegades van fer suspendre les obres uns quants dies.

No obstant tot això les obres són una realitat i ens en hem

de felicitar tots plegats perquè per fi podem deixar enrera les molèsties i maldecaps que ocasionava la pols, l'aigua i el fang dels carrers.

Ara tan sols caldrà efectuar les connexions soterrades a les vivendes particulars tant de la línia de telèfon com la de l'energia elèctrica. Per concretar aquest tema es convocarà des de l'Ajuntament una reunió amb tots els propietaris per mirar d'estudiar la manera més econòmica i pràctica de realitzar-ho. Un cop fets aquests treballs es podran eliminar els pals i fils que desllueixen encara l'estètica dels carrers i, tot plegat, donarà un aspecte nou a aquest sector del municipi de Quart.

El resum numèric de les obres que s'han executat fins ara és el següent:

COSTOS FINALS **Obra Barri Almeda, Passatge del Ferrer** **i Sector Ajuntament**

Treballs	Cost total	Contractista	Càrrec
1. PROJECTE	19.573.574.-	C. COLL	25% AJUNTAMENT 50% GENERALITAT 25% { CONTRIBUTIONS ESPECIALS PROPIETARIS
2. IMPREVISTOS	3.349.878.-	C. COLL C. ALSINA I. FERBA R. PARERA	75% AJUNTAMENT 25% { CONTRIBUTIONS ESPECIALS PROPIETARIS
3. ESCOMESES	1.704.513.-	C. COLL I. FERBA	PROPIETARIS
4. ELECTRICITAT SOTERRADA	5.724.335.-	C. ALSINA ELMI-MIELEC	AJUNTAMENT

Total: 30.352.300 Ptes.

